

附件 1

云南省交通运输综合行政执法局开展公路建设项目汛期安全隐患督查记录表

被督查检查单位	宣会高速公路项目公司	督查检查时间	2023.8.13
存在的主要问题和隐患	<p>黑土隧道出口右洞（现场检查、隧道洞口、弃土场、拌合站、钢筋加工厂、驻地生活区）</p> <p>1. 开挖台架临边防护措施设置不到位；初支段照明不足。</p> <p>2. 二衬台车斜支腿未粘贴反光标志。</p> <p>3. K94+102~ +402 段未设置应急逃生指示灯。</p> <p>4. 钢筋加工厂停放的门式起重机未使用夹轨器，加工设备未按规范要求采用一机一闸。</p> <p>5.驻地两幢宿舍楼仅一侧设有楼梯，不符合驻地设置双应急楼梯要求。</p> <p>6.混凝土拌合厂内排水不畅，积水。</p>		
整改措施建议	<p>1. 对本次抽查提出的问题要求立行立改、举一反三，按照相关要求整改，由曲靖市交通局对整改情况进行核查。</p> <p>2. 要求曲靖市交通局督促项目公司及各参建单位严格按照按汛期安全隐患排查整治有关文件要求对全线两区三厂、弃土场、高边坡、山体冲沟、3人以上人员密集作业场所、隧道洞口、不良地质地段等部位进行全面检查，建立台账，制定措施，发现问题及时处置，保障生产安全。</p>		
被督查检查单位 签字（盖章）	<p>段志新</p> <p>2023年8月15日</p>		
督查检查组签字	<p>李海 张煦 李志山 杨书</p> <p>2023年8月15日</p>		

备注：此表一式两份。